

津島市地域再生計画 事後評価表

平成28年3月

愛知県津島市

地域再生計画（污水処理施設整備交付金）事後評価調書

都道府県名	愛知県	事業実施主体	津島市	地域再生計画名	津島市「甦る湊つしま 水環境向上計画」
計画期間	平成22年度～平成26年度	評価責任者	津島市上下水道部長、生活産業部長		

	指標	基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	最終目標値の実現状況に関する評価			
		基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績					
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	污水処理施設整備の促進（污水処理人口普及率の向上）	58.3%	H21	66.5%	H24	65.8%	70.8%	H26	71.5%	○	公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の活用による浄化槽（個人設置型）の効率的な整備ができたことにより、目標値を達成できた。
	指標 2	污水処理施設整備による水路の水質改善	BOD 15mg/ℓ 以下	H21	BOD 15mg/ℓ 以下	H24	BOD 15mg/ℓ 以下	BOD 15mg/ℓ 以下	H26	BOD 15mg/ℓ 以下	○	公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備ができ、水質改善が図られた。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1											
	指標 2											
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
			計画	中間年度 (H24)	最終実績							
特別措置を適用して行う事業	公共下水道		8.9km	8.5km	15.4km	整備の事業進捗は、幹線管渠の延伸より面的整備を優先したことにより、計画を上回る結果となり下水道人口普及率の増加につながった。また、さらに未普及解消を図るためには、早期・低コストな下水道手法を導入するなど早期整備を図り、引き続き事業実施を行う。 なお、污水処理施設整備交付金を活用した事業実績は平成22年度のみであり、以降は社会資本整備総合交付金を活用した事業実績であるため、平成22年度から平成26年度までを事業期間として総合的に評価とした。						
	浄化槽（個人設置型）		275基	172基	271基	整備の事業進捗は計画を達成した結果、浄化槽人口普及率の増加につながった。 なお、污水処理施設整備交付金を活用した事業実績は平成22年度のみであり、以降は循環型社会形成推進地域計画に基づいた事業実績であるため、平成22年度から平成26年度までを事業期間として総合的に評価とした。						
その他の事業	合流式改善対策	合流式下水道の改善事業			下水終末処理場に雨水滞水池を設置する事業を行い、平成25年度に完了した。							
	雨水排水路の整備	道路側溝や水路に推積した土砂等を排除			市内の道路側溝や水路に推積した土砂等を排除を行った。							
	下水道の啓発活動	下水道に対する啓発活動			街頭PR活動やパンフレット作成、職員による下水道未接続者への戸別訪問活動等を実施した。							
	河川環境調査活動	市民参加による身近な水辺の水質調査を支援する。			市民が主体となる「津島市環境市民委員会」、また、小学生が参加する「つしまエコキッズ調査隊」による身近な水辺の水質調査を行い、環境意識の向上を図った。							
計画外で独自に実施した事業												
④評価方法	担当課において事業成果を集約し、関係部署長を含む庁内にて評価した。											
⑤事後評価の公表方法	市ホームページに掲載											
⑥計画全体の総合評価	地域再生計画の目標である污水処理人口普及率70.8%については、実績で71.5%を達成し目標以上の成果を得ることができた。今後は、污水処理施設整備の効果をより発揮させるため、下水道への接続率向上を図るための啓発活動に取り組んでまいります。											
⑦今後の方針等	污水処理施設整備については、公共下水道のほか個人設置型の合併処理浄化槽による整備があるが、本計画において目標を達成するに至ったものの未整備地域も存することから、引き続き污水処理人口普及率の向上を目指し、計画的、総合的な整備を促進することで公共用水域の水質保全、生活環境の改善を図ってまいります。											