

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する国の目標状況

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100

【所見】

小学校・中学校の耐震補強事業は、目標の耐震化率100%を達成することができた。
学校建物は、耐震指標が0.7以上となり児童生徒の安全を確保することができた。
今後は、非構造部材の耐震性を調査し、避難所となる屋内運動場から、計画的に補強をしていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

○計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

東小、蛭間小学校に整備した太陽光発電設備は、発電した電気を日中使用し、残りを売電することにより、地球温暖化対策の一端を担っている。また、玄関のモニターにて発電量を示し、環境教育のツールとしても役立てている。
地デジ設備事業については、21世紀型インフラ整備として、アナログ放送から地上デジタル放送へ施設環境を整備することができた。
長年の懸案事項である悪環境のトイレについて、計画により神守中学校(北館)トイレを改修し、環境改善の成果を残すことができた。
今後、その他小中学校のトイレについて順次計画を立てて改修していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

○計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成20年の中学校学習指導要領の改訂により、必修となった武道を学ぶ場として、神守中学校において、柔剣道場を建設した。
今後は、屋内運動場やプールについて、改修など、必要な措置を講じていくこととする。

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年9月21日に開催した本市の教育委員会において、平成21年度から平成23年度の整備実績について事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成21年度から平成23年度の施設整備は、計画通り実施できた。
しかし、公立学校施設には、まだ改修の必要な箇所が多くあり、今後の施設整備は、この事後評価を踏まえたうえで、トイレ改修事業、エレベーター設置事業など、教育環境の改善を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	愛知県
市町村名	津島市

津島市公立学校等施設整備計画

津島市

平成21年度～平成23年度

1 計画名称

2 計画作成主体

3 計画期間

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
南小学校	①		地震補強	校	R	○	平成21年11月30日				
高台寺小学校	①		地震補強	校	R	○	平成22年10月29日				
天王中学校	①		地震補強	校	R	○	平成22年10月29日				
北小学校	①		地震補強	校	S	○	平成22年10月29日				
神守中学校	④		(特)地震補強 <small>中学校区道新(長瀬道通、相線橋、なぞなた橋)</small>	屋	R	○	平成22年12月28日				
東小学校	③		太陽光発電	-	R	○	平成22年3月31日				
蛭間小学校	③		太陽光発電	-	R	○	平成22年3月31日				
東小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
西小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
南小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
北小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
神守小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
蛭間小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
高台寺小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
神島田小学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
天王中学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
藤浪中学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
神守中学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
暁中学校	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
津島幼稚園	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
中央公民館	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
神守公民館	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
神島田公民館	③		地デジ設備	校	R	○	平成22年3月23日				
神守中学校	③		地デジ設備 大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成23年3月31日				