

# 津島市地域再生計画 事後評価表

平成22年5月

愛知県津島市

評価結果のまとめ

都道府県	愛知県	市町村名	津島市	地域再生計画名	交流湊つしま水環境向上計画
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		公共下水道事業（日光川下流処理区、日光川処理区） 浄化槽（個人設置型）									
2) 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	従前値	数値		効果発現要因					
				基準年度	基準年度	事後評価	総合所見					
	指標 1	汚水処理人口普及率を48.0%から54.5%に向上	%	48.0	平成16年度	61.1	平成21年度	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備ができた。また、目標数値を上回る普及率を達成した。			
	指標 2											
3) その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況	指標		単位	計画値	実績値		効果発現要因					
						事後評価	総合所見					
	その他の数値指標 1	下水道整備延長	m	36,900	30,272	△	計画値より整備延長が下回る結果となった。					
	その他の数値指標 2	下水道整備面積	ha	119.46	103.06	△	計画値より整備面積が下回る結果となった。					
	その他の数値指標 3	浄化槽設置数	基	345	370	○	計画以上に設置できた。					
その他の数値指標 4	汚水処理人口	人	2,796	5,659	○	整備区域が減少したが、浄化槽区域で増加増があり汚水処理人口は目標数値を上回った。						
4) 実施過程の評価	年度	整備延長 (m)		整備面積 (ha)		浄化槽設置数 (基)		汚水処理人口 (人)		汚水処理人口普及率 (%)		実施状況の検証
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	
	平成17年度	6,202	5,707	20.08	23.49	41	80	33,100	34,428	50.3	52.3	汚水処理人口普及率が+2.0ポイント差で計画値を上回る整備ができた。
	平成18年度	11,906	6,369	38.54	20.82	76	77	33,778	35,796	51.3	54.4	汚水処理人口普及率が+3.1ポイント差で計画値を上回る整備ができた。
	平成19年度	5,958	8,533	19.29	24.09	76	80	34,513	37,154	52.4	56.4	汚水処理人口普及率が+4.0ポイント差で計画値を上回る整備ができた。
	平成20年度	5,777	7,295	18.70	29.43	76	79	35,189	38,311	53.4	58.1	汚水処理人口普及率が+4.7ポイント差で計画値を上回る整備ができた。
	平成21年度	7,057	2,367	22.85	5.23	76	54	35,896	40,087	54.5	61.1	汚水処理人口普及率が+6.6ポイント差で計画値を上回る整備ができた。
	合計	36,900	30,272	119.46	103.06	345	370					
総合評価と今後の方策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域再生計画の目標達成では計画以上の成果を得た。</li> <li>・引き続き公共下水道事業と浄化槽設置促進を効率的かつ計画的整備を推進し、汚水処理人口普及率向上を図ることによって、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を目標に、事業に進めたい。</li> </ul>											